



WEEKLY REPORT

Customer	PIP Semarang	Client Ref.	FMSS-PIPS-002
Description	Pengadaan Full Mission Ship Simulator	Start Date	08 Agustus 2022
Model	ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability	Complete Date	14 Agustus 2022

DATE	WORKING DESCRIPTION	DOCUMENTATION
08 Aug '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Lanjutan pemasangan vinyl ruangan <i>debrifieng</i>; 2. Lanjutan pemasangan besi IWF 200x100mm, tebal 8mm dan panjang 4m (2 batang); 3. Las full konstruksi ruang Tug 4. Pemasangan Hbeam 100x100mm, tebal 10mm, panjang 3m (satu batang); 5. Baseplate 15x1500, tebal 10mm di satu titik; 6. Pemasangan Nplate 15x25mm dan tebal 10mm di satu titik dan 7. Lanjutan perapian kabel listrik dan LAN ruang <i>Ship Stability</i>.	
	<u>JARINGAN LISTRIK:</u> 8. Perapian instalasi dan kabel LAN ruang <i>Ship Stability</i>.	

09 Aug '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Pemasangan dan kampon plafon gypsum ruang <i>Tug Simulator</i> dan 2. Penutupan besi IWF 200x100 ruang instruktur <i>Tug</i> dengan <i>gypsum</i>.	
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 3. Penarikan kabel listrik dan kabel LAN untuk computer trainee di ruang <i>Ship Stability</i>; 4. Pemasangan ulang panel box di ruang <i>Tug Simulator</i>.	
10 Jul '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Penyekatan partisi untuk area <i>Tug Simulator</i>; 2. Pemasangan <i>vinyl</i> ruang <i>ship stability</i>; 3. Lanjutan pemasangan dan kampon plafon gypsum ruang <i>Tug</i> dan 4. Penutupan besi WF 200x100 dengan gypsum bagian dalam dan ruang <i>instruktur Tug Simulator</i>.	

	<u>JARINGAN KELISTRIKAN :</u> 5. Pemasangan 9 titik lampu di ruang <i>Tug Simulator</i>.	
11 Aug'22	<u>KONSTRUKSI :</u> 1. Penyekatan dan kampon partisi area <i>maintenance</i> ruang <i>Tug Simulator</i>; 2. Lanjutan pemasangan vinyl ruang <i>Ship Stability</i>; 3. Lanjutan pemasangan dan kampon plafon <i>gypsum</i> ruang <i>Tug Simulator</i> dan 4. Pemasangan <i>Gypsum GRC</i> untuk ruang <i>Tug Simulator</i>.	
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN :</u> 5. Pemasangan lampu <i>LED Strip</i> di <i>drop ceiling</i> ruang <i>debriefing</i>, <i>ship tability</i> dan <i>Tug Simulator</i> dan 6. Penarikan jalur kabel listrik AC 2 titik di ruang <i>Tug Simulator</i>.	

12 Aug '22	<u>KONSTRUKSI :</u> 1. Lanjutan proses penyekatan dan kampon partisi area maintenance ruang <i>Tug Simulator</i>.	
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN</u> 2. Proses penarikan kabel listrik untuk AC 2 titik di ruang <i>debriefing</i> dan satu titik di ruang <i>ship stability</i> dan 3. Penarikan kabel listrik untuk <i>screen projector</i> ruang <i>ship stability</i>.	
13 Aug '22	<u>KONSTRUKSI :</u> 1. Lanjutan proses penyekatan dan kampon partisi area <i>maintenance</i> ruang <i>Tug Simulator</i>; 2. Proses pemasangan pintu masuk ruang <i>Tug Simulator</i>; 3. Pemasangan 2 pintu area <i>maintenance</i> ruang <i>Tug Simulator</i> dan 4. Pemasangan besi UWF 200x100mm, tebal 8mm, panjang 12m sebanyak 1 batang.	



14 Aug '22	<u>KONSTRUKSI :</u> 1. Lanjutan kampon gypsum ruang <i>Tug Simulator</i>.	
------------	---	--