

WEEKLY REPORT

Customer	PIP Semarang	Client Ref.	FMSS-PIPS-002
Description	Pengadaan <i>Full Mission Ship Simulator</i>	Start Date	29 Agustus 2022
Model	<i>ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability</i>	Complete Date	04 September 2022

DATE	WORKING DESCRIPTION	DOCUMENTATION
29 Aug '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Pembuatan tatakan computer untuk ruang <i>Bridge</i> dan <i>Tug simulator</i>; 2. Pindahan kursi 22 unit ke gedung; 3. Pembuatan tatakan kursi ruang <i>Tug Simulator</i>; 4. Pembuatan jalur pembuangan air AC di ruang <i>Bridge</i>, <i>Instruktur Tug</i> dan <i>Instruktur Bridge Simulator</i> dan 5. Penutupan jalur bekas pembuangan air AC.	
	<u>JARINGAN LISTRIK:</u> 6. Pemasangan stop kontak dan steker di ruang <i>Tug Simulator</i> dan 7. Perapian kabel LAN di ruang <i>Tug Simulator</i>.	
	<u>SET-UP HARDWARE:</u> 8. Pengecekan kelengkapan <i>hardware</i> bersama dengan PPK sebelum dilakukan pemasangan.	

30 Aug '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Penutupan dinding akses pekerjaan FSMSS dan 2. Pembuatan rangka besi untuk cerobong AC ruang <i>Tug Simulator</i>.	
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 3. Perapian kabel UPS di ruang <i>Tug Simulator</i> dan 4. Perapian kabel LAN ruangan konsol <i>Bridge Simulator</i>.	
	<u>SET-UP HADWARE:</u> 5. Persiapan <i>set-up bridge simulator</i>.	
31 Aug '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Pemasangan door closer untuk ruang Tug 1 dan Tug 2; 2. Pemasangan jalur pipa pembuangan air AC Tug, instruktur Tug dan <i>Ship Stability Simulator</i> dan 3. Lanjutan pembuatan cerobong AC ruang <i>Tug Simulator</i>.	
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 1. Pelabelan panel listrik <i>simulator</i>; 2. Pemasangan fan di ruang <i>bridge simulator</i> dan 3. Perapian kabel LAN ruang <i>Tug Simulator</i>.	

01 Sept '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Pembuatan lubang jalur kabel HDMI dan listrik ruangan <i>Tug Simulator</i> dan 2. Penguatanmeja di ruang <i>Ship Stability Simulator</i>.	
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 3. <i>Crimping</i> kabel LAN di konsol <i>Bridge Simulator</i> dan 4. Pemasangan stop kontak, steker dan perapian kabel Lan di ruang <i>Tug Simulator</i>.	
	<u>SET-UP HADWARE:</u> 5. Pemasangan TV 65' sebanyak 2 unit pada <i>Bridge Simulator</i>.	
02 Sept "22	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 1. PEMASANGAN Dimmer lamp di ruang <i>bridge simulator</i> dan 2. Testing kabel LAN di <i>bridge simulator</i>.	
	<u>SET-UP HADWARE:</u> 3. Pemasangan monitor instruktur <i>Bridge Simulator</i> dan 4. Pemasangan speaker 5.1 ruangan <i>Bridge Simulator</i>.	

03 Sept '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Pengecatan cerobong AC untuk ruang Tug Simulator; 2. Pembuatan rumah lampu di lobi dan 3. Pengecatan dinding luar dan dalam akses ke gedung.	
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 4. Pemasangan CCTV di <i>debriefing, ship stability & bridge simulator</i> dan 5. Pemasangan lampu tambahan di lobi.	
	<u>SET-UP HADWARE:</u> 1. Pemasangan TV dan computer visual di ruang <i>bridge Simulator</i>; 2. Pemasangan computer dan monitor di instruktur <i>bridge simulator</i>; 3. Pemasangan CCTV <i>debriefing, Ship Stability dan Bridge Simulator</i> dan 4. Pemasangan monitor overhead di ruang <i>Bridge Simulator</i>.	
04 Sept '22	<u>KONSTRUKSI :</u> 1. Pemasangan cerobong AC ruang <i>Tug Simulator</i>; 2. Kampon dan pengecatan tempat lampu lobi dan 3. Penataan kursi untuk ruang <i>Ship Stability, instruktur Tug, Instruktur Bridge dan debriefing</i>.	

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E
Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14410
Telephone: 021-2605 1621
Email: solution@amanrejekei.com ; Website: www.amanrejekei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

SET-UP HARDWARE:

1. Pemasangan computer dan monitor ruang *bridge simulator* dan instruktur *Tug Simulator*;
2. Pemasangan fan di konsol *Tug Simulator*.

